



**Администрация Вознесенского муниципального района  
Нижегородской области**

(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

р.п. Вознесенское  
(место составления акта)

" 24 " декабря 20 21 г.  
(дата составления акта)

(время составления акта)

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**

**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения  
от 20 марта 2020 года № 1-С/38-П концессионером ООО «Водоканалсервис»**

По адресу/адресам:

- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с.Бахтызино - д.Козлейка. В 2021 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Ленина, протяженностью 300 п.м. асбестоцементных труб диаметром 100 мм полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм;

- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, район Вознесенский, д.Варнаево. В 2021 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Садовая, протяженностью 200 п.м., полиэтиленовыми трубами с диаметра 50 мм на диаметр 63 мм;

- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша. В 2021 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Ленина, протяженностью 200 п.м., полиэтиленовыми трубами с диаметра 50 мм на диаметр 63 мм;

- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная. В 2021 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Больничная, протяженностью 200 п.м. стальных труб диаметром 50 мм полиэтиленовыми трубами диаметром 63 мм;

- Водопроводные сети по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с.Мотызлей, ул. Ленина, Северная, Пролетарская, Первомайская, Кирова, Колхозная, Комсомольская, Октябрьская, Советская, Больничная, Городская, Чайковского, Медовая, Котовского, Новая. В 2021 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Больничная, протяженностью 400 п.м. стальных труб диаметром 50 мм полиэтиленовыми трубами диаметром 63 мм;

(место проведения контрольного мероприятия)

Предмет контроля: Выполнение условий концессионного соглашения от 20 марта 2020 года № 1-С/38-П концессионером ООО «Водоканалсервис».

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений, утвержденной постановлением администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 11.06.2020 № 403, (далее Комиссия) в составе:

- председатель: Красицкий Евгений Михайлович
- заместитель председателя: Кривошеев Андрей Александрович
- члены комиссии: Безрукова Наталья Александровна, Литвинов Данила Викторович, Колотухин Виктор Алексеевич.

В период с «20» декабря 2021 года по «24» декабря 2021 года были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Водоканалсервис» условий концессионного соглашения от «20» марта 2020 года № 1-С/38-П в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Вознесенского муниципального района Нижегородской области (далее концессионное соглашение).

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: Е.М. Красицкий; А.А.Кривошеев; Н.А.Безрукова; Д.В.Литвинов; В.А. Колотухин.

Предметом проверки является исполнение концессионного соглашения:

- 1) соответствие реализованных мероприятий концессионного соглашения графику реализации мероприятий за отчетный период;
- 2) соответствие финансовому плану вложений организации фактическим расходам;
- 3) соответствие технических характеристик плановым и фактическим показателям.

В ходе проведения контрольных мероприятий выполнения условий концессионного соглашения выявлено следующее.

В соответствии с расчетом финансовых потребностей концессионного соглашения программы ООО «Водоканалсервис» в 2021 году должно быть освоено денежных средств в сумме 1,176 млн. руб. (с НДС)(табл.1)

*таблица 1*

№ п/п	Наименование мероприятия	План финансирования на 2020-2021 гг. млн.руб. (с НДС)	Объем фактически затраченных средств в 2020-2021 гг. (в соответствии с актами выполненных работ, представленными в рамках проведения проверки), млн.руб. (с НДС)	Объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам концессионного соглашения, инвестиционной программы, млн.руб. (с НДС)
1	Замена изношенной водопроводной сети по ул. Ленина, с.Бахтызино в 2021 году на п/эт диаметром 110	0,336	0	0
2	Замена изношенной водопроводной сети по ул. Садовая,с. Варнаево в 2021 году на п/эт диаметром 63	0,168	0	0
3	Замена изношенной водопроводной сети по ул. Ленина, с. Криуша в 2021 году на п/эт диаметром 63	0,168	0	0
4	Замена изношенной водопроводной сети по ул.Больничная, с. Круша в 2021 году на п/эт диаметром 63	0,168	0	0

5	Замена изношенной водопроводной сети по ул.Больничная, с. Мотызлей в 2021 году на п/эт диаметром 63	0,336	0	0
	Итого:	1,176	0	0

В период 2021 года производственная деятельность ООО «Водоканалсервис» ограничивалась текущими видами работ.

**Выводы комиссии:**

ООО «Водоканалсервис» выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2021 год, не осуществлено.

**Предложения комиссии:**

1. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обосновать причины невыполнения концессионного соглашения.
2. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2021 год в первом полугодии 2022 года.
3. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обеспечить повышение показателей надежности, качества и энергетической эффективности, провести мероприятия по снижению аварий на сетях водоснабжения.
4. Рекомендовать в дальнейшем обеспечивать современное выполнение всех запланированных мероприятий в соответствии с концессионным соглашением.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии




Е.М. Крasiцкий

подпись

расшифровка подписи

Заместитель комиссии




А.А.Кривошеев

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии



Н.А. Безрукова

подпись

расшифровка подписи



Д.В.Литвинов

подпись


расшифровка подписи



В.А. Колотухин

Приглашенные: Киселева С.А. – главный специалист отдела имущественных отношений администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области.

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



Н.А.Демин

Подпись руководителя  
концессионера

Расшифровка подписи