

**Администрация Вознесенского муниципального района
Нижегородской области**

(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

р.п. Вознесенское
(место составления акта)

" 07 " декабря 20 21 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
от 20 марта 2020 года № 1-С/38-П концессионером ООО «Водоканалсервис»**

По адресу/адресам:

- Нижегородская область, Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул.Восточная - ул.Ленина. В 2020 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Зеленая от дома № 77 до дома № 93, протяженностью 400п.м., полиэтиленовыми трубами с диаметра 63 мм на диаметр 110 мм;

- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с.Нарышкино, ул.Пешехонова, ул.Кирова, ул.Калинина, ул.Новая, ул.Микрорайон. В 2020 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Новая, протяженностью 500 п.м., полиэтиленовыми трубами с диаметра 25 мм на диаметр 63 мм;

- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с.Сарминский Майдан. В 2020 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Молодежная, протяженностью 200 п.м. стальных труб диаметром 50 мм полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм;

- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Аламасово от артезианской скважины по ул.Ленина, ул.Пушкина, ул.Пешехонова. В 2020 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Пешехонова, протяженностью 500 п.м. стальных труб диаметром 50 мм полиэтиленовыми трубами диаметром 63 мм.

(место проведения контрольного мероприятия)

Предмет контроля: Выполнение условий концессионного соглашения от 20 марта 2020 года № 1-С/38-П концессионером ООО «Водоканалсервис».

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений, утвержденной постановлением администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 11.06.2020 № 403, (далее Комиссия) в составе:

- председатель: Красицкий Евгений Михайлович
- заместитель председателя: Кривошеев Андрей Александрович
- члены комиссии: Безрукова Наталья Александровна, Литвинов Данила Викторович, Колотухин Виктор Алексеевич.

В период с «01» декабря 2021 года по «07» декабря 2021 года были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Водоканалсервис» условий концессионного соглашения от «20» марта 2020 года № 1-С/38-П в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Вознесенского муниципального района

Нижегородской области (далее концессионное соглашение).

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: Е.М. Красицкий; А.А.Кривошеев; Н.А.Безрукова; Д.В.Литвинов; В.А. Колотухин.

Предметом проверки является исполнение концессионного соглашения:

- 1) соответствие реализованных мероприятий концессионного соглашения графику реализации мероприятий за отчетный период;
- 2) соответствие финансовому плану вложений организации фактическим расходам;
- 3) соответствие технических характеристик плановым и фактическим показателям.

В ходе проведения контрольных мероприятий выполнения условий концессионного соглашения выявлено следующее.

В соответствии с расчетом финансовых потребностей концессионного соглашения программы ООО «Водоканалсервис» в 2020 году должно быть освоено денежных средств в сумме 1,458 млн. руб. (с НДС)(табл.1)

таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	План финансирования на 2020г. млн.руб. (с НДС)	Объем фактически затраченных средств в 2020г. (в соответствии с актами выполненных работ, представленными в рамках проведения проверки), млн.руб. (с НДС)	Объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам концессионного соглашения, инвестиционной программы, млн.руб. (с НДС)
1	Замена изношенной водопроводной сети по ул.Зеленая р.п.Вознесенское в 2020г на п/эт диаметром 110	0,432	0	0
2	Замена изношенной водопроводной сети по ул.Новая с.Нарьшкино в 2020г., на п/эт диаметром 63	0,405	0	0
3	Замена изношенной водопроводной сети по ул.Молодежная с.Сар-Майдан в 2020г., на п/эт диаметром 110	0,216	0	0
4	Замена изношенной водопроводной сети по ул.Пешехонова с.Аламасово в 2020г., на п/эт диаметром 63	0,405	0	0
	Итого:	1,458	0	0

В период за 2020 год производственная деятельность ООО «Водоканалсервис» ограничивалась текущими видами работ.

Выводы комиссии:

ООО «Водоканалсервис» выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2020 год, не осуществлено.


Рекомендации комиссии от 19.08.2021 года № Исх-113-386438/21 о выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2020 год, на 07 декабря 2021 года не выполнены.

Предложения комиссии:

1. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обосновать причины невыполнения концессионного соглашения.
2. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2020 год в первом полугодии 2022 года.
3. Рекомендовать в дальнейшем обеспечивать современное выполнение всех запланированных мероприятий в соответствии с концессионным соглашением.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



Е.М. Красицкий

подпись

расшифровка подписи

Заместитель комиссии




А.А.Кривошеев

подпись

расшифровка подписи


Члены комиссии



Н.А. Безрукова

подпись


расшифровка подписи



Д.В.Литвинов

подпись


расшифровка подписи



В.А. Колотухин

Приглашенные: Киселева С.А. – главный специалист отдела имущественных отношений администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области.

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



Н.А.Демин

Подпись руководителя
концессионера

Расшифровка подписи